

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 240 del 3 novembre 2025

OGGETTO

Piano energetico comprensorio bonifica Tanagro: approvazione domanda di rendiconto intermedio n. 1 e altri provvedimenti.

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di novembre (3-11-2025), dalle ore 18:05 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo 39, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata in aggiornamento della precedente seduta, come da comunicazione pec del 28-10-2025.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO D'ELIA		X
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)	X	

Assume la Presidenza il dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipa alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella discussione.

Il Presidente fa presente che è stata presentata una proposta di deliberazione per l'approvazione della domanda di rendiconto intermedio n. 1 nell'ambito dell'intervento di attuazione del piano energetico del comprensorio di bonifica Tanagro.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA l'allegata proposta deliberativa del 3-11-2025, prot. n. 3506, dall'oggetto: "Progetto Piano energetico comprensorio bonifica Tanagro – impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio Distretti Irrigui del Vallo di Diano – Proposta tecnica di deliberazione di approvazione della domanda di rendiconto intermedio n. 1 – domanda per stato di avanzamento sul SAL n. 1 sul portale AGEA".

PRESO ATTO che con l'anzidetta proposta, previo richiamo dei pregressi atti amministrativi, tecnici e contabili relativi all'intervento in argomento, si rappresenta tra l'altro che: - i lavori sono stati ultimati come da verbale di ultimazione del 28-10-2025; - il direttore dei lavori ing. Antonio Ippolito della società OYTIS srl ha emesso il SAL n. 1 al 12-8-2025 per l'importo di Euro 1.622.734,57, oltre IVA, trasmesso con pec del 29-08-2025, assunta al prot. n. 2851/2025, composto dai seguenti elaborati contabili: stato di avanzamento dei lavori a tutto il 12-08-2025 – SAL n. 1; libretto delle misure – SAL n. 1; registro di contabilità – SAL n. 1; sommario del registro di contabilità – SAL n. 1; verbale di accettazione dei materiali a piè d'opera dell'11-08-2025; - il RUP ha relazionato con nota prot. n. 2853/2025 sulle verifiche eseguite per l'approvazione del SAL n. 1 e l'emissione del certificato di pagamento n. 1 del 29-08-2025 per l'importo di Euro 1.969.836,40; - con deliberazione deputatizia n. 182/2025 è stata approvata la documentazione tecnica e amministrativa del SAL n. 1 a tutto il 12-08-2025; - il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 sul SAL n. 1 in data 29-08-2025, al netto delle trattenute di legge, per Euro 1.614.620,00 oltre IVA; - è stata approvata dalla Regione Campania la domanda di variante da ribasso di gara; - è stata autorizzata la proroga dei termini di concessione del finanziamento al 31-10-2025 ed è stata richiesta dal consorzio la proroga dei termini di scadenza per la presentazione della domanda di saldo al 21-11-2025; - la DICA del finanziamento è stata rimodulata per complessivi Euro 3.151.194,57 ed è stata sottoscritta dal Presidente del Consorzio in data 26-09-2025; - la domanda di anticipazione è stata caricata sul portale SIAN di AGEA in data 25-09-2025 ed è stata acquisita al protocollo telematico al n. 54270279695 per Euro 1.055.447,00; - la fattura elettronica n. 1/140 è stata emessa dalla società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL per l'importo di Euro 774.590,00, oltre Euro 170.409,80 per IVA split payment, per complessivi Euro 944.999,80; - la fattura elettronica n. 1/141 del 30-09-2025 è stata emessa dalla società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL per l'importo di Euro 840.030,00, oltre Euro 184.806,60 per IVA split payment, per complessivi Euro 1.024.836,60; - è stata verificata la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC; - sono stati eseguiti i pagamenti delle fatture n. 1/140 e n. 1/141 in data 08-10-2025 e 03-11-2025 per l'importo complessivo di Euro 1.969.836,40; - la DICA rimodulata ha previsto che si possano presentare domande di pagamento per stati di avanzamento fino al 90% del contributo totale rimodulato ovverossia pari a € 2.724.385,43; - al netto dell'anticipazione già erogata dalla Regione Campania, è

possibile presentare una domanda di pagamento per stato di avanzamento intermedio sul SAL n. 1 dei lavori per l'importo di € 1.660.000,00, pari al 89,70%.

PRESO ATTO che con l'anzidetta proposta deliberativa si propone di: - approvare la documentazione del rendiconto intermedio n. 1 della domanda di pagamento per stato di avanzamento n. 1 (ACCONTO N. 1) per l'importo concorrente al limite massimo erogabile del 90% del contributo rimodulato post-gara per complessivi € 1.660.000,00 (distinto in quota imponibile di € 1.360.655,74 e quota IVA al 22% di € 299.344,26) sulla base della rendicontazione delle fatture:

PROGRESS/SAL 1 – Fattura n. 1/140 - € 774.590,00 - € 170.409,80 - € 944.999,80

PROGRESS/SAL 1 – Fattura n. 1/141 - € 840.030,00 - € 184.806,60 - € 1.024.836,60

SAL 1 – LAVORI a tutto il 12-08-2025 € 1.614.620,00 - € 355.216,40 - € 1.969.836,40

- imputare la spesa del rendiconto n. 1 della domanda di pagamento intermedio sul SAL n. 1 alle seguenti voci del quadro economico del finanziamento rimodulato post-gara:

DESCRIZIONE	DICA RIMODULATA POST-GARA	SPESA DOMANDA SAL 1
A-Lavori	€ 2.223.441,15	€ 1.614.620,00
Imprevisti	€ 111.172,06	€ -
Spese tecniche	€ 110.955,07	€ -
Discarica	€ 15.500,00	€ -
Espropri	€ -	€ -
Allacci	€ 131.112,13	€ -
IVA 1	€ 545.869,58	€ 355.216,40
IVA 2	€ 13.144,58	€ -
TOTALE	€ 3.151.194,57	€ 1.969.836,40

- autorizzare il RUP a presentare sul portale SIAN di AGEA la domanda di pagamento per stato di avanzamento n. 1 (ACCONTO N. 1) per l'importo concorrente al limite massimo erogabile del 90% del contributo rimodulato post-gara per € 1.660.000,00.

DATO ATTO della sussistenza sulla proposta deliberativa in argomento del parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 35 dello Statuto.

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio, reso ai sensi dell'art. 8 del regolamento di contabilità consortile.

DELIBERA all'unanimità

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare, nell'insieme delle relative premesse, considerazioni, richiami normativi, amministrativi e tecnici e contabili, istruttorie, proposte e relative motivazioni, che vengono qui richiamati e fatti propri anche *per relationem*, la proposta deliberativa del 3-11-2025, prot. n. 3506, dall'oggetto: "Progetto Piano energetico comprensorio bonifica Tanagro – impianti da fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico del Consorzio Distretti Irrigui del Vallo di Diano – Proposta tecnica di deliberazione di approvazione della domanda di rendiconto intermedio n. 1 – domanda per stato di avanzamento sul SAL n. 1 sul portale AGEA”;

3) per l'effetto:

a) di approvare la documentazione del rendiconto intermedio n. 1 della domanda di pagamento per stato di avanzamento n. 1 (ACCONTO N. 1) per l'importo concorrente al limite massimo erogabile del 90% del contributo rimodulato post-gara per complessivi € 1.660.000,00 (distinto in quota imponibile di € 1.360.655,74 e quota IVA al 22% di € 299.344,26) sulla base della rendicontazione delle fatture:



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO**

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049
Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail:info@bonificatanagro.it



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
UOD 50.07.17
Infrastrutture rurali e risorsa acqua

**T.I. 4.3.2 Azione B del PSR Campania 2014/2022
D.I.C.A. di Concessione n. 367029 del 25/07/2024**

Prot. 3506 del 03/11/2025

Spett.le

**DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL
CONSORZIO**

Oggetto: Progetto “PIANO ENERGETICO COMPRENSORIO BONIFICA TANAGRO - IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI PER IL FABBISOGNO ENERGETICO DEL CONSORZIO DISTRETTI IRRIGUI DEL VALLO DI DIANO” – PROPOSTA TECNICA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTO INTERMEDIO N. 1 – DOMANDA PER STATO DI AVANZAMENTO SUL SAL N. 1 - SUL PORTALE AGEA.

VISTO:

- La Delibera di Deputazione Amministrativa n. 135 del 23/06/2025 di aggiudicazione definitiva della gara di appalto dei lavori in oggetto alla società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRI., con sede in SAN MARZANO SUL SARNO (Cap 84010) Via CADUTI PER LA PATRIA, n. 5, C.F. 04733250650, Partita IVA 04733250650, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Salerno dal 14/09/2009, che ha conseguito un punteggio finale complessivo di 82,125/100 ed ha praticato un ribasso di gara del 17,910 % sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso, incluse le migliorie offerte, per l'importo complessivo di € 2.223.441,15 oltre IVA per € 489.157,05, pari complessivamente ad un importo lordo onnicomprensivo di € 2.712.598,60;
- la Delibera di Deputazione Amministrativa n. 136 del 23/06/2025 di riapprovazione del quadro economico da ribasso post-gara a seguito della revoca dell'aggiudicazione alla GENE



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO**

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049
Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail:info@bonificatanagro.it



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
UOD 5Q.07.17
Infrastrutture rurali e risorse acqua

**T.I. 4.3.2 Azione B del PSR Campania 2014/2022
D.I.C.A. di Concessione n. 367910 del 25/07/2024**

CONSORZIO STABILE ed all'aggiudicazione alla società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL;

- la domanda di variante da ribasso d'asta presentata sul portale del SIAN di AGEA ed acquisita dal sistema telematico al n. 54286035651 del 24/07/2025 successivamente modificata e sostituita con la nuova domanda di variante n. **54286041360 del 12/09/2025**;
- la delibera di deputazione amministrativa n. 183 del 01/09/2025 che ha riapprovato il quadro economico post-gara con l'aggiornamento degli importi netti derivanti dagli affidamenti previsti nelle spese generali e tecniche;
- La DICA rimodulata da variante per ribassi post-gara trasmessa dalla Regione Campania con pec del 25/09/2025 ed accettata dal presidente del consorzio con nota prot. 3147/2025 del 26/09/2025;

CONSIDERATO CHE:

- i lavori sono stati ultimati come da verbale di ultimazione del 28/10/2025;
- il Direttore dei Lavori, ing. Antonio Ippolito della società OYTIS SRL, ha emesso il SAL n. 1 al 12/08/2025 per l'importo di Euro 1.622.734,57, oltre IVA, trasmesso con pec del 29/08/2025, assunta al prot. 2851/2025, composto dai seguenti elaborati contabili:
 - o Stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 12/08/2025 – SAL n. 1
 - o Libretto delle Misure – SAL n. 1
 - o Registro di Contabilità – SAL n. 1
 - o Sommario del Registro di Contabilità – SAL n. 1
 - o Verbale di accettazione dei materiali a piè d'opera del 11/08/2025;



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UOD 50.07.17

Infrastrutture rurali e risorsa acqua

**T.I. 4.3.2 Azione B del PSR Campania 2014/2022
D.I.C.A. di Concessione n. 367910 del 25/07/2024**

- il RUP ha relazionato con nota prot. 2853/2025 del 29/08/2025 sulle verifiche eseguite per l'approvazione del SAL n. 1 e l'emissione del certificato di pagamento n. 1 del 2852/2025 del 29/08/2025 per l'importo di Euro 1.969.836,40;
- con la delibera di deputazione amministrativa n. 182 del 01/09/2025 è stata approvato la documentazione tecnica e amministrativa del SAL n. 1 a tutto il 12/08/2025;
- Il RUP ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 sul SAL n. 1 in data 29/08/2025, al netto delle trattenute di legge, per Euro 1.614.620,00, oltre IVA. Il Certificato di pagamento n. 1 è stato assunto al prot. 2852/2025;
- E' stata approvata dalla Regione Campania la domanda di variante da ribasso di gara;
- E' stata autorizzata la proroga dei termini della concessione del finanziamento al 31/10/2025 ed è stata richiesta dal Consorzio la proroga dei termini di scadenza per la presentazione della domanda di saldo al 21/11/2025;
- la DICA del finanziamento è stata rimodulata per complessivi Euro 3.151.194,57 ed è stata sottoscritta dal Presidente del Consorzio in data 26/09/2025 (prot. 3142/2025);
- la domanda di anticipazione è stata caricata sul portale SIAN di AGEA in data 25/09/2025 ed è stata acquisita al protocollo telematico al n. 54270279695 per Euro 1.055.447,00;
- la fattura elettronica n. 1/140 del 30/09/2025, acquisita al prot. 3180 del 30/09/2025, è stata emessa dalla società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL per l'importo di Euro 774.590,00, oltre Euro 170.409,80 per IVA split payment, per complessivi Euro 944.999,80, avente causale "fattura di acconto n. 1 sul SAL n. 1";
- la fattura elettronica n. 1/141 del 30/09/2025, acquisita al prot. 3180 del 30/09/2025, è stata emessa dalla società PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL per l'importo di Euro 840.030,00,



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO**

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049
Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail:info@bonificatanagro.it



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
UQD 50.07.17
Infrastrutture rurali e risorsa acqua

**T.I. 4.3.2 Azione B del PSR Campania 2014/2022
D.I.C.A. di Concessione n. 367910 del 25/07/2024**

oltre Euro 184.806,60 per IVA split payment, per complessivi Euro 1.024.836,60, avente causale di "fattura di saldo sul SAL n. 1";

- è stata verificata la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC n. INAIL_49329159 rilasciato in data 03/06/2025 da INPS/INAIL/CNCE con validità a tutto il 01/10/2025;
- sono stati eseguiti i pagamenti delle fatture n. 1/140 e 1/141 in data 08/10/2025 e 03/11/2025 per l'importo complessivo di Euro 1.969.836,40, così distinte:

Fatture pagate da rendicontare / SAL 1:			
progress/SAL1-Fattura 1/140	€	774.590,00	€ 170.409,80 € 944.999,80
progress/SAL1-Fattura 1/141	€	840.030,00	€ 184.806,60 € 1.024.836,60
SAL1-LAVORI a tutto il 12/08/25:	€	1.614.620,00	€ 355.216,40 € 1.969.836,40

- la DICA rimodulata ha previsto che si possano presentare domande di pagamento per stati di avanzamento fino al 90% del contributo totale rimodulato ovvero pari ad € 2.724.385,43;
- al netto dell'anticipazione già erogata dalla Regione Campania, è possibile presentare una domanda di pagamento per stato di avanzamento intermedio sul SAL n. 1 dei lavori per l'importo di € 1.660.000,0, pari al 89,70%;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO,

Si propone di:

- **approvare** la documentazione del **rendiconto intermedio n. 1** della **domanda di pagamento per stato di avanzamento n. 1 (ACCONTO N. 1)** per l'importo concorrente al limite massimo erogabile del 90% del contributo rimodulato post-gara per complessivi **€ 1.660.000,00** (distinto in quota imponibile di **€ 1.360.655,74** e quota IVA al 22% di **€ 299.344,26**) sulla base della rendicontazione delle fatture:



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UOD 50.07.17

Infrastrutture rurali e risorsa acqua

**T.I. 4.3.2 Azione B del PSR Campania 2014/2022
D.I.C.A. di Concessione n. 367910 del 25/07/2024**

Fatture pagate da rendicontare / SAL 1:			
progress/SAL1-Fattura 1/140	€	774.590,00	€ 170.409,80 € 944.999,80
progress/SAL1-Fattura 1/141	€	840.030,00	€ 184.806,60 € 1.024.836,60
SAL1-LAVORI a tutto il 12/08/25:	€	1.614.620,00	€ 355.216,40 € 1.969.836,40

- **imputare** la spesa del rendiconto n. 1 della domanda di pagamento intermedio sul SAL n. 1 alle seguenti voci del quadro economico del finanziamento rimodulato post-gara:

DESCRIZIONE	DICA RIMODULATA POST-GARA	SPESA DOMANDA SAL1
A - Lavori:	€ 2.223.441,15	€ 1.614.620,00
imprevisti	€ 111.172,06	€ -
spese tecniche	€ 110.955,07	€ -
discarica	€ 15.500,00	€ -
espropri	€ -	€ -
allacci	€ 131.112,13	€ -
iva 1	€ 545.869,58	€ 355.216,40
iva2	€ 13.144,58	€ -
totale	€ 3.151.194,57	€ 1.969.836,40

- **autorizzare** il RUP a presentare sul portale SIAN di AGEA la domanda di pagamento per stato di avanzamento n. 1 (ACCONTO N. 1) per l'importo concorrente al limite massimo erogabile del 90% del contributo rimodulato post-gara per **€ 1.660.000,00**.

Si propone per l'approvazione.

Sala Consilina, li 03/11/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Domenico MACELLARO

Parere FAVOREVOLE in merito alla proposta:

Il Direttore Generale

in qualità di resp. le dell' Area Tecnica

Ing. Mariano Lucio ALLIEGRO


PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE

In relazione alla deliberazione deputatizia del 3 novembre 2025 avente ad oggetto:

“Piano energetico comprensorio bonifica Tanagro: approvazione domanda di rendiconto intermedio n. 1 e altri provvedimenti”,

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:



Sede Consorzio, 3 novembre 2025

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo



PROT. N. 3688

DEL 16/11/2025

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 16/11/2025
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sala Consilina, li 03/12/25

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli



Copia conforme per uso amministrativo

Sala Consilina, li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli