CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)
****

Deliberazione del Comitato Esecutivo
N. 195 del 12 ottobre 2026
OGGETTO

Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717)" CUP **B17J21000050006 – fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo telecontrollo CIG 9610587B46 – provvedimenti relativi allo stato finale.**

L'anno duemilaventisei, il giorno dodici del mese di ottobre (12-10-2026), dalle ore 17:25 presso la sede del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunito il Comitato Esecutivo in aggiornamento della precedente seduta del 5 ottobre 2026.
Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO D'ELIA		X
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato reg.le)	X	

Presiede il Comitato Esecutivo il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

Partecipano alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro, il Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio Dott. Burzo e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Bruno.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione del Comitato Esecutivo.

Il Presidente comunica che sono stati presentati per l'approvazione gli elaborati dello stato finale dei "Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del vallo di diano (codice dania 15-02-0026-2717)" CUP B17J21000050006 - CIG 9610587B46 – Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo telecontrollo – impresa esecutrice IDEA Telecontrollo srl.

IL COMITATO ESECUTIVO:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la componente M2C4 – investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021 con la quale, avuto riguardo al progetto denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano", l'Ing. Domenico Macellaro è stato nominato responsabile unico del procedimento e l'Ing. Mariano Lucio Alliegro è stato nominato progettista.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano" per l'importo totale di € 6.349.324,02.
- Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021 – importo di finanziamento € 6.349.324,02.
- Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano – 1° Stralcio – CUP B17J21000050006 – per l'importo totale di € 6.349.324,02.

- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di approvazione dell'atto di obbligo previsto dall'art. 3 del decreto di finanziamento.
- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022.
- Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target collegati alla misura e dei punteggi assegnati.
- Le condizionalità specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e dell'UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto in argomento, ogni altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura.

VISTO lo stato finale e relazione sul conto finale delle forniture e servizi in argomento, prot. n. 2700 dell'8-10-2026, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione.

PRESO ATTO che dalla relazione sul conto finale si desume, tra l'altro, che:

- i lavori di *"AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE - COMPRENSORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO"* sono stati finanziati, a seguito del D.M. 299915 del 30-6-2021 - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;
- i lavori mirano alla razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua in agricoltura anche in ottica di risparmio energetico, a migliorare la resistenza dell'agroecosistema agli eventi di siccità e ai cambiamenti climatici mediante il mantenimento in buono stato dei corpi idrici e a far fronte alla richiesta da parte della popolazione e dell'opinione pubblica di una gestione sempre più efficiente delle risorse idriche per ridurre in modo sostanzioso il numero delle persone che subiscono le conseguenze della carenza idrica;
- il progetto prevede l'installazione, sugli impianti ricadenti all'interno del comprensorio consortile, di apparecchiature elettro-idrauliche e meccaniche, sistemi di misurazione e rilevamento dati, impianti di supervisione e telecontrollo, con l'obiettivo di adeguare e ammodernare l'intero sistema impiantistico irriguo con reti in pressione del comprensorio del Vallo di Diano;

- i lavori previsti nel progetto principale, che concorrono al raggiungimento dei target previsti per il Piano del PNRR, consistono nell'ammodernamento delle reti irrigue consortili con l'installazione di n. 9 misuratori alla fonte di prelievo (I e II livello), n. 11 misuratori di rete (III livello), n. 36 misuratori all'utilizzatore finale (IV livello), e una conseguente superficie irrigua beneficiaria ed efficientata sottesa all'intervento pari a Ha 4.060;
- nel quadro economico di progetto oltre i lavori principali era prevista la "Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo telecontrollo" per l'importo di € 223.875,00 ed oneri di sicurezza di € 1.125,00 per complessivi € 225.000,00 oltre IVA;
- le forniture di beni e servizi in argomento sono stati ammessi a finanziamento con Decreto di concessione n. 484456 del 30-9-2022 ed in data 18-11-2022 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per il progetto, di cui all'Allegato 3 del Decreto di concessione predetto;
- il progetto è stato regolarmente registrato con la procedura CUP, ricevendo in assegnazione il seguente Codice Unico di Progetto: *B17J21000050006;*
- in data 27-3-2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro e l'impresa appaltatrice ditta INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION S.r.l., in sigla IDEA Srl, con sede a Lissone (MB), via del Concilio 17, P.IVA 02826430965, rappresentata da Pasquale Talento, legale rappresentante; il contratto è stato sottoscritto dalle parti in modalità digitale e successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate DP MonzaBrianza il 26-6-2024 al n. 932 mod 3;
- l'importo contrattuale è così determinato: € 206.345,59 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.125,00, quindi per complessivi euro 207.470,59 oltre IVA al netto del ribasso del 7,83% oltre IVA;
- in data 1-10-2025 è stato stipulato il contratto di appalto subentro tra il Consorzio di Bonifica e la ditta IDEA Telecontrollo srl, sottoscritto in modalità digitale e successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Desio il 13-10-2025 al n. 932 mod 3;
- nel corso dei lavori sono sopravvenute esigenze non prevedibili in fase di progetto, mentre si sono riscontrate ulteriori esigenze per il controllo e riduzione delle perdite e per efficientare il sistema di misurazione e monitoraggio, tanto che si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante;

- il Consorzio con deliberazione deputatizia n. 187 del 15/09/2025 ha approvato gli indirizzi per la redazione della perizia di variante;
- il Ministero concedente con nota prot. 0490230 del 25/09/2025 ha autorizzato la redazione della perizia di variante e la direzione lavori ha redatto una perizia di variante tecnica n. 1 che prevede variazioni al contratto in essere con la società Idea Telecontrollo srl senza modifica all'importo di contratto; variazioni specificate nella relazione sul conto finale;
- il Consorzio con deliberazione deputatizia n. 269 del 15-12-2025 ha approvato la perizia di variante, disponendone l'inoltro all'Alto Sorvegliante ed al Ministero concedente;
- con nota del 22-12-2025, assunta al protocollo dell'Ente in data 23-12-2025 al n. 4073, l'Alto Sorvegliante ha valutato il progetto di variante per come proposto, ritenendolo meritevole di approvazione con la prescrizione che: *le Imprese appaltatrici rinuncino espressamente a produrre eccezioni e riserve per la maggior durata contrattuale precisando espressamente di rinunciare a richiedere danni, interessi ed oneri maggiori per la prolungata durata contrattuale e che detta clausola sia esplicitamente confermata in sede di stipula degli Atti di Sottomissione;*
- con nota MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0045054 del 30/01/2026 - la Direzione Generale per lo Sviluppo Rurale del MASAF ha preso atto dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 dell'intervento, per un importo complessivo di € 6.349.324,02, come da quadro economico trasmesso dal RUP con nota consortile prot. n. 3969 del 15-12-2025; ed ha preso atto del parere tecnico favorevole sulla perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 reso dall'Alto Sorvegliante con la relazione del 22-12-2025;
- conseguentemente il Consorzio con deliberazione deputatizia n. 31 del 3-2-2026 ha preso atto del perfezionamento dell'approvazione della perizia di variante n. 1 così come approvata dallo stesso Consorzio con deliberazione deputatizia n. 269 del 15-12-2025, con il relativo quadro economico;
- in data 9-2-2026 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione n.1 tra il Consorzio e l'impresa appaltatrice ditta IDEA Telecontrollo Srl. L'atto di sottomissione è stato sottoscritto dalle parti in modalità digitale e non registrato in quanto non ha comportato modifiche all'importo contrattuale;

- è stata redatta una perizia di variante di assestamento finale (n. 2) che tuttavia ha riguardato solo il contratto dei lavori principali e non le forniture e servizi in argomento;
- il Consorzio con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 176 del 4-9-2026 ha approvato il progetto di variante di assestamento finale (variante n. 2) con il relativo quadro economico;
- in data 3-6-2026 il direttore dei lavori ha proceduto alla verifica delle forniture e dei servizi eseguiti eseguiti sulla base del progetto principale e del progetto di variante riscontrando che le stesse sono sostanzialmente ultimate, certificandone l'ultimazione al *29 maggio 2026* e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto, dal disciplinare e dall'atto di sottomissione n. 1 e dai due atti di proroga;
- il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.12 comma 1 D.M. 49/2018, con il medesimo verbale di ultimazione, ha assegnato il termine di giorni sessanta per il completamento di servizi minori ritenuti di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.
- in data 28-7-2026 con verbale di conferma dell'ultimazione forniture e servizi il direttore dei lavori ha dato atto che i servizi minori di cui al verbale del 3-6-2026 sono stati completati e pertanto ha confermato l'avvenuta ultimazione delle forniture e servizi al 29-5-2026; tanto nel rispetto dei termini contrattuali per come aggiornati con la perizia di variante e per come prorogati con i due atti di proroga citati;
- lo stato finale delle forniture e servizi espone un importo complessivo eseguito di forniture e servizi pari ad € 207.470,59, per cui di seguito si determina la rata finale:

Forniture e servizi eseguiti	€ 207.470,59
Di cui oneri per la sicurezza	€ 1.125,00
A detrarre acconti corrisposti	€ 183.723,59
Resta il credito netto finale dell'impresa di	€ 20.747,00 oltre IVA

- l'impresa ha sottoscritto tutti gli atti contabili e i verbali di esecuzione del servizio senza alcuna riserva.

RITENUTO di provvedere conseguentemente in merito, in osservanza delle disposizioni di legge, del contratto di appalto e del disciplinare, che prevedono l'approvazione degli atti inerenti l'intervento in argomento.

ACQUISITI il parere contabile, il parere tecnico e quello di legittimità amministrativa ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, dello Statuto.

VISTO l'art. 17 dello Statuto del Consorzio.

D E L I B E R A all'unanimità

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare lo stato finale e relazione sul conto finale dei "Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del vallo di diano (codice dania 15-02-0026-2717)" CUP B17J21000050006 - CIG 9610587B46 – Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo telecontrollo – impresa esecutrice IDEA Telecontrollo srl (prot. n. 2700 dell'8-10-2026);

3) di dare atto della sussistenza dei pareri prescritti per il presente provvedimento amministrativo;

4) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, dello Statuto;

5) di dare atto che la somma in argomento è prevista nel quadro economico dell'intervento finanziato nell'ambito del PNRR di riferimento; e che alla copertura finanziaria della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui alla misura del PNRR M2C4 Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a disposizione dal MASAF, tramite i trasferimenti delle stesse a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

6) di dare atto dell'utilizzo, per quanto compatibile con l'ordinamento del consorzio di bonifica, dello schema tipo di deliberazione sul formato proposto dal MASAF per i lavori oggetto di finanziamento con fondi del PNRR;

7) di dare mandato agli Organi e Uffici competenti di trasmettere il presente provvedimento amministrativo con lo stato finale al collaudatore;

8) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti formali e sostanziali della deliberazione.

Il Presidente del Consorzio — **Dott. Beniamino Curcio**

Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario) — **Avv. Emilio Sarli**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMI 2 e 3, STATUTO

Parere tecnico _____

Sede Consorzio, li 12/10/26

Il Direttore Generale: Ing. Mariano L. Alliegro

Parere contabile _____

Sede Consorzio, li 12/10/26

Il Responsabile del Settore Finanziario: Dott. Antonio Burzo

Parere di legittimità amministrativa _____

Sede Consorzio, li 12/10/26

Il Direttore Amministrativo: Avv. Emilio Sarli

PROT. N. 2798 DEL 19/10/2026

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile e sul sito istituzionale il giorno 19/10/2026 e per dieci giorni consecutivi.

Sala Consilina, lì_____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli